

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	14/11 18
дата	26.11.2018г
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	14.12.2018	26.11.2018г	20.12.2018г

**АК1  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

41682 тыс руб

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Ремонт крыльца</b>							
1	1	Разборка бетонных фундаментов (м3)	<b>ФЕР46-04-001-02</b> <i>Прокат Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	0.45	185.96 84.97	84
2	2	Устройство бетонных ступеней и пандусов (100м3) Прим	<b>ФЕР 06-01-001-01</b> <i>Прокат Минстрой России от 15.06.2017 №8866/пр</i>	100м3	0.035 3.5/100	2992.23 3404	105
3	3	Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 4-5 мм (т)	<b>ФССЦ 08.4.02.06-0003</b> <i>Прокат Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	т	0.029 (2.9*10)/1000	8780.09	255
4	4	Бетон мелкозернистый класс В15 (М200) (м3)	<b>ФССЦ 04.1.02.01-0006</b> <i>Прокат Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	3.57	490	1749
5	5	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (100м2)	<b>ФЕР 11-01-027-03</b> <i>Прокат Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	100 м2	0.2 20/100	8201.43 1046.88	1640
6	6	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	<b>ФССЦ 04.3.01.09-0014</b> <i>Прокат Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	м3	0.26	519.8	135

10	10	Устройство металлических ограждений без поручней (100 м) 866 91 - 16 690 30 - 2 09 x 7 5/1 00	от 30.12.2016 №1039/ар <b>ФЕР07-05-016-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ар	100 м	0 11 11/100	866 91 429 11	95
11	11	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кв, БСт4кв и БСт12кв, БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм (м)	<b>ФССЦ-23.5.02.02-0027</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ар	м	11	14 64	161
12	12	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25x25 мм толщина стенки 3 мм (м)	<b>ФССЦ-23.3.08.01-0011</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ар	м	20	15 85	317
13	13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-021 (100 м <sup>2</sup> )	<b>ФЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ар	100 м <sup>2</sup>	0 0512 5 12/100	268 49 56 55	14
14	14	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м <sup>2</sup> )	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ар	100 м <sup>2</sup>	0 0512 5 12/100	322 02 34 74	16
15	15	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	<b>ФССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ар	т	1 121	42 98	48
16	16	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 1 класс груза до 5 км (1 т груза)	<b>ФССЦпр-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ар	т	1 121	6 69	7

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах	4726
Накладные расходы	481
Сметная прибыль	236
<b>Итого по акту</b>	
Перевод в текущие цены 3 кв 2018 г. 5 443 * 6 68	36359
При упрощенной системе налогообложения (ИМЛ + (СМ ЗИМ) * ИР * 0,17 / 12 + СЛ * 0,15 * 0,18	5323
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>41682</b>

Сдал

Васильев Е. А.

Принял

Вячкова И. В.

Председатель комиссии: Первый зам главы местной администрации г.о. Прохладный Д. А. Кочергин

Члены комиссии:

Начальник отдела архитектуры и градостроительства г.о. Прохладный КБР П. В. Телегина

Начальник МУ "УЖКХ г.о. Прохладный КБР" Б. Х. Эздеков

Зам начальника МУ "УЖКХ г.о. Прохладный КБР" М. С. Попов